

パブリックヘルス検査結果への対応 / Responding to Public Health Inspection Results

7/5/2023

Seq	項目	Demerit	対策	摘要	進捗	Demerit
4	野菜ガーデンのフェンス	2	フェンス設置	完了	100%	0
5	体育館ステージに上がる階段のシロアリ対策	4	階段の塗装、業者によるチェック	完了	100%	0
9	理科室、美術室のごみ箱等	1	整理整頓、蓋つきのごみ箱	蓋つきのごみ箱の納入待ち	50%	0.5
10	男女トイレの清掃室の整理	1	掃除・整理整頓	完了	100%	0
11	床の修理、音楽室の穴	1	タイルの交換、穴の閉塞	完了	100%	0
12	コンテナの天井、体育館の倉庫の壁、図書館の壁のペイント	1	コンテナ交換、壁の塗装	コンテナ交換 <b>進行中</b> 体育館倉庫、図書室壁の塗装が必要	40%	0.6
12.a	緑のコンテナの撤去		校庭のベンチの改造で倉庫を新設	<b>運動会後に中身を撤去→新倉庫へ</b>		
13	ドアを締め、ムシを入れない	4	隙間埋めアイテムの設置	隙間埋めアイテムの検討	0%	4
14	窓に網戸	1	網戸設置	材料購入済み	10%	0.9
15	机の傷み、錆の修繕	1	机の錆取り、塗装、清掃	机の錆取り、塗装、清掃	0%	1
17	理科室の洗剤、クリーニングキットの管理	1	整理整頓、蓋つきのごみ箱	完了	100%	0
18	ガーデン道具置き場がさびている	2	プラスチック製の道具箱の設置	プラスチック製の道具箱の検討	0%	2
19	男女トイレの換気扇が壊れている	6	換気扇の交換	完了	100%	0
20	教室内の気温が高い、湿度が高い	6	エアコン・空気清浄機による管理	完了	100%	0
21	倉庫の電灯がくらい	6	基準を確認したうえで電灯の交換	倉庫：20 foot-candles の明るさ確保に <b>必要な機材の選定中</b>	10%	5.4
26	幼稚部、小学1、2年生の部屋に手洗い所の設置	6	Varianceの申請	<b>書類作成中</b>	10%	5.4
27	美術室、理科室の手洗い用品のセット	6	シンク清掃、ハンドソープとペーパータオルの設置・詰替の禁止、蓋つきのごみ箱	蓋つきのごみ箱の納入待ち	75%	1.5
28	体育館にシャワー室	4	<b>Varianceの申請</b>	<b>書類作成中</b>	10%	3.6
29	女性トイレのドアを修理	6	女子トイレ入口ドアの修理	<b>ドアの修理は完了・ペイント待ち</b>	50%	3
30	ゴミ箱は蓋付き、駐車場横のごみ箱の整理	1	蓋つきのごみ箱、Dumpster内のごみの回収	蓋つきのごみ箱の納入待ち	50%	0.5

対策期限

6/11/2024

残り日数：342日

60  
D

Grade "A" 減点10点以下

Grade "B" 減点20点以下

Grade "C" 減点40点以下

Grade "D" 減点41点以上

先月減点値

先月評価

28.4  
C

33.2  
C